

Časový plán výstavby – časový harmonogram

III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice

(7. 6. - 20. 10. 2024) pouze SO 108

POPIS - měsíce	červen 24				červenec 24				srpen 24				září 24				říjen 24			
POPIS - týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Zahájení prací 7. 6. 2024		■																		
Osazení dočasného dopravního značení		■																		
Vytýčení stávajících inženýrských sítí		■																		
Přípravné zemní práce		■	■																	
Frézování asfaltových vrstev vozovky SO 108		■																		
Odkopávky krajnic a v místě sanací		■	■																	
Čistění příkopů		■	■														■	■		
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti		■	■																	
Obnova stávajících propustků / sjezdů				■																
Dospávky zemních krajnic				■																
Recyklace za studena na místě			■	■																
Sanace podkladních vrstev vozovky (SO 108)			■																	
Pokládka asfaltových vrstev vozovky ACP+ACL				■																
Pokládka asfaltových vrstev vozovky ACO																				■
Zpevnění krajnic ze štěrkodrti																		■	■	
Osazení svodidel a směrových sloupků																		■	■	
Dokončovací práce, sadové úpravy																		■	■	
Provedení svislého a vodorovného dopravního značení																		■	■	
<i>Předání dokončeného díla 20. 10. 2024</i>																				■

ETAPA - 7. 6. - 20. 10. 2024

SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klíнец - Líšnice

Časový plán výstavby – časový harmonogram

III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice

(1. 7. - 31. 8. 2024) SO 104, SO 105, SO 106, SO 301.2, SO 421, SO 431, SO 432

POPIS - měsíce	červenec 24				srpen 24				září 24				říjen 24			
POPIS - týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Zahájení prací 1. 7. 2024	■															
Osazení dočasného dopravního značení	■															
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	■															
Frézování asfaltových vrstev vozovky SO 104, 105, 106	■															
Přeložky VO, NN a osvětlení přechodů - SO 421, 431, 432	■	■	■	■	■	■	■	■								
Odkopávky krajnic a v místě sanací	■	■														
Čistění příkopů	■	■														
Přípravné zemní práce pro dešťovou kanalizaci	■	■	■	■												
Pokládka, obsyp a zásyp kanalizačního potrubí (SO 301.2)		■	■	■												
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti		■	■	■	■											
Osazení silničních obrub					■	■										
Obnova stávajících propustků / sjezdů	■	■	■	■	■	■	■	■								
Dosypávky zemních krajnic							■	■								
Recyklace za studena na místě				■	■											
Sanace podkladních vrstev vozovky				■	■	■										
Pokládka asfaltových vrstev vozovky							■	■								
Kladení zámkových / kamenných dlažeb					■	■	■	■								
Zpevnění krajnic ze štěrkodrti		■	■	■	■	■										
Osazení svodidel a směrových sloupků								■								
Dokončovací práce								■								
Provedení svislého a vodorovného dopravního značení								■								
<i>Předání dokončeného díla</i>																

ETAPA - 1. 7. - 31. 8. 2024

SO 104 Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042
 SO 105 Obnova krytu vozovky silnice III/1025 Klíнец
 SO 106 Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/11512
 SO 124 Chodníky u OK v obci Klíнец
 SO 301.2 Dešťová kanalizace v obci klíнец, Stoka 2
 SO 421 Přeložka přípojky NN TJ Klíнец
 SO 431 Přeložka veřejného osvětlení
 SO 432 Osvětlení přechodů Obec Klíнец

Časový plán výstavby – časový harmonogram

III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice

(1. 7. - 20. 10. 2024) SO 107, SO 301.1

POPIS - měsíce	červenec 24				srpen 24				září 24				říjen 24			
POPIS - týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Zahájení prací 1. 7. 2024	■															
Osazení dočasného dopravního značení	■															
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	■															
Frézování asfaltových vrstev vozovky SO 107	■															
Odkopávky krajnic a v místě sanací	■	■	■	■	■	■	■	■								
Čistění příkopů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Přípravné zemní práce pro dešťovou kanalizaci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Pokládka, obsyp a zásyp kanalizačního potrubí (SO 301.1)		■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti							■	■	■	■	■	■				
Osazení silničních obrub					■	■	■	■	■	■	■	■				
Obnova stávajících propustků / sjezdů					■	■	■	■	■	■	■	■				
Dosypávky zemních krajnic											■	■				
Sanace podkladních vrstev vozovky									■	■	■	■				
Pokládka asfaltových vrstev vozovky													■	■		
Kladení zámkových / kamenných dlažeb												■	■			
Osazení svodidel a směrových sloupků													■			
Dokončovací práce														■		
Provedení svislého a vodorovného dopravního značení														■		
<i>Předání dokončeného díla 20. 10. 2024</i>															■	

ETAPA - 1. 7. - 20. 10. 2024

SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец (včetně chodníků)

SO 301.1 Dešťová kanalizace v obci Klíнец, Stoka 1